

Relatório: CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_INS_RIR_TUB-PNEUM-SY-221446

Obra: PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR

Empresa Executante: CONSÓRCIO CONSAG UCR

Contrato: 5900.0130869.25.2

Cliente: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A

Data de Criação: 22/11/2025

Código: 0016773

Relatório: 14

Item do Critério de Medição: 3.1.1.1

Código da Disciplina: INS

TAG: TUB-PNEUM-SY-221446

Procedimento: PR-5290.00-22212-978-CZ6-007_C

Material: "INOX 1/2""

Para: PDA

Código do Relatório: RIR

Relatório: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE TUBING DE INSTRUMENTAÇÃO EXISTENTE

Documentos de Referência: DE-5290.00-22212-800-CHZ-102, DE-5290.00-22212-800-CHZ-101, DE-5290.00-2212-800-CHZ-113

De: SY-221446

Responsável pelo Preenchimento

Nome: Renata Rodrigues de Miranda

Matrícula: 2280000296

Data: 22/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

ENGENHARIA

Itens Verificados

O Databook foi disponibilizado pela Petrobras?

Inspeções

NA (21/11/2025 11:41)



Responsável pela Inspeção

Nome: José Eduardo Jorge da Silva

Matrícula: 2280000150 | Firjan - 923 | Função: INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

Empresa Executante:

Data: 21/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

INSPEÇÃO VISUAL

Itens Verificados

Inspeções



Evidências - Linha instalada?



Tubing isento de amassados, oxidações, contaminação, respingos de soldas ou cortes fora de esquadro?	Não (21/11/2025 11:41)	⊗
Está em conformidade conforme o projeto, (tubing Polido)?	Não (21/11/2025 11:42)	⊗
Corpo/Conexão/Porcas/Anilhas, do mesmo Fabricante e possui marcação conforme o projeto e N-858?	Sim (21/11/2025 11:42)	✓
As conexões OD possuem dupla anilha?	Sim (21/11/2025 11:42)	✓
Anilhas montadas invertidas?	Sim (21/11/2025 11:42)	✓
Distância entre anilha e extremidade do tubing adequada?	Sim (21/11/2025 11:42)	✓
Conexões instaladas isenta de danos e oxidação?	Não (21/11/2025 11:42)	⊗
Válvulas estão em conformidade conforme o projeto?	Não (21/11/2025 11:42)	⊗
Fixação montada adequadamente?	Não (21/11/2025 11:42)	⊗
Ha algo a acrescentar na inspeção?	NA (21/11/2025 11:42)	✓

Responsável pela Inspeção
Nome: José Eduardo Jorge da Silva
Matrícula: 2280000150 | Firjan - 923 | Função: INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO
Empresa Executante:
Data: 21/11/2025
Assinado digitalmente via usuário e senha

LAUDO FINAL

Itens Verificados	Inspeções	
Inspeção com resultados satisfatórios?	Não (21/11/2025 11:42)	⊗

Responsável pela Inspeção

Nome: José Eduardo Jorge da Silva

Matrícula: 2280000150 | Firjan - 923 | Função: INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

Empresa Executante:

Data: 21/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

Validação

Nome: Adriano José Pinto

Matrícula: 2280000046 | Firjan - 942 | FUNÇÃO: INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

Data: 21/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

