

Relatório: CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_PN-MV-11-0005AF_0

Obra: PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR

Empresa Executante: CONSÓRCIO CONSAG UCR

Contrato: 5900.0130869.25.2

Cliente: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A

Data de Criação: 05/11/2025

Código: 0014743

Relatório: 24

Item do Critério de medição: 3.1.1.1

Código do Relatório: RIR

Procedimento: PR-5290.00-22212-970-CZ6-052_B; PR-5290.00-22212-970-CZ6-068_B

Documento de Referência: LI-5290.00-22212-700-CHZ-103_A

Código da Disciplina: ELE

TAG: PN-MV-11-0005AF

Relatório: TEMPLATE UCR - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE CABOS EXISTENTES ELÉTRICA

Responsável pelo Preenchimento

Nome: Renata Rodrigues de Miranda

Matrícula: 2280000296

Data: 05/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

GERAL

Itens Verificados

Cabo lançado?

Inspeções

Não (11/11/2025 08:07)



Evidências - Cabo lançado?

Cabos do circuito não lançados sugerimos a aquisição e o lançamento do cabo conforme o projeto.

Formação do cabo	3x1/C#4 (11/11/2025 08:09)	✓
Comprimento do Cabo	Não Consta na Li 700-CHZ-103A (11/11/2025 08:09)	✓
De	PN-MV-22011 (11/11/2025 08:11)	✓
Para	HV-220005A (11/11/2025 08:12)	✓

Responsável pela Inspeção

Nome: Adriano José Pinto

Matrícula: 2280000046 | Firjan - 942 | FUNÇÃO: INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

Empresa Executante:

Data: 11/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha



INSPEÇÃO VISUAL E MECÂNICA

Itens Verificados	Inspeções	
Os cabos estão corretamente identificados nas extremidades?	NA (11/11/2025 08:12)	✓
Os cabos estão isentos de sinais de desgaste ou danos (rachaduras, cortes, amassados)?	NA (11/11/2025 08:12)	✓
Os suportes e presilhas dos cabos estão em boas condições?	NA (11/11/2025 08:12)	✓
Cabo isento de superaquecimento ou ressecamento?	NA (11/11/2025 08:12)	✓
Cabo integro e com seu comprimento total? Caso negativo, informar a metragem necessária.	NA (11/11/2025 08:12)	✓
A separação por classe de tensão e função foi atendida?	NA (11/11/2025 08:12)	✓
Os cabos estão instalados de forma a não danificar sua capa externa??	NA (11/11/2025 08:12)	✓
Foram instaladas as buchas de acabamento ou de aterramento nas chagadas dos cabos?	NA (11/11/2025 08:12)	✓
As blindagens ou SHILD's estão em boas condições?	NA (11/11/2025 08:12)	✓
Há algo a acrescentar na lista de desvio?	NA (11/11/2025 08:12)	✓

Responsável pela Inspeção
Nome: Adriano José Pinto
Matrícula: 2280000046 | Firjan - 942 | **FUNÇÃO:** INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO
Empresa Executante:
Data: 11/11/2025
Assinado digitalmente via usuário e senha

TESTES

Itens Verificados	Inspeções	
Testes de continuidade e isolamento foram aprovados? Anexar relatório.	NA (11/11/2025 08:12)	✓

Responsável pela Inspeção
Nome: Adriano José Pinto
Matrícula: 2280000046 | Firjan - 942 | **FUNÇÃO:** INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO
Empresa Executante:
Data: 11/11/2025
Assinado digitalmente via usuário e senha

INSTRUMENTOS DE INSPEÇÃO

Itens Verificados	Inspeções	
TAG	N/A. (11/11/2025 08:12)	✓
Data da Calibração	11/11/2025 (11/11/2025 08:12)	✓

Responsável pela Inspeção

Nome: Adriano José Pinto

Matrícula: 2280000046 | Firjan - 942 | FUNÇÃO: INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

Empresa Executante:

Data: 11/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

Validação

Nome: Jadeir da Silva Souza

Matrícula: 2280000156 | Firjan - 1043 SNQC - 30471 | Função: SUPERVISOR DE QUALIDADE

Data: 20/11/2025

Assinado digitalmente via autenticação em duas etapas (usuário/senha e token enviado por e-mail)



Obra: PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR
Empresa Executante: CONSÓRCIO CONSAG UCR

Id Título

55811 Cabos não localizados.

Assunto

Checklist 0014743 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_PN-MV- -
11-0005AF / GERAL / Cabo lançado?

Responsável

Luis Eduardo Vido

Status

Concluído

Checklist

0014743 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_PN-MV-11-0005AF_0

Origem

Lider

Objetivo Alcançado?

Não

Data Limite

21/11/2025

Envolvido

Repactuações

2

Comentários

-

Itens da PPU

Nome	Descrição	Quantidade	Unidade	Descritivo
Anexo IIB - 4.3.7.7	Lançamento, identificação e conexão de cabos de elétrica incluindo materiais de aplicação	1,00		
Anexo IID - 1.5.1	Fornecimento de cabos de elétrica	1,00		3x1/C#4

Histórico

Data de Atualização	Responsável	Status	Data Limite
21/11/2025	Luis Eduardo Vido	Concluído	21/11/2025
11/11/2025	Luis Eduardo Vido	Concluído	18/11/2025
11/11/2025	Luis Eduardo Vido	Aberto	18/11/2025



Obra: PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR

Empresa Executante: CONSÓRCIO CONSAG UCR

Id Título

55812 Documentação de referência não possui a metragem do cabo TAG: PN-MV-11-0005AF informação em Hold.

Checklist

0014743 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_PN-MV-11-0005AF_0

Assunto

Checklist 0014743 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_PN-MV-11-0005AF / GERAL / Comprimento do Cabo

Origem

-

Data Limite

18/11/2025

Responsável

ana mercia lima dos santos

Lider

Envolvido

Status

Concluído

Objetivo Alcançado?

Sim

Repactuações

1

Comentários

Solicitamos a disponibilização da documentação atualizada com comprimento do cabo Tag: PN-MV-11-0005AF

Eng. ATO: no doc. LI-5290.00-22212-700-CHZ-103_0 o circuito é PN-MV-11-0005AF DE PN-MV-22011 PARA HV-220005A, cabo com isolamento EPR, cobertura em PVC tipo ST2, antichama, temper.de operação 90°C, conforme normas ABNT NBR NM 280, NBR 6251 e NBR 7286. 3x1/C#4mm², 0,6/1kV, 440V, 705m.

Histórico

Data de Atualização	Responsável	Status	Data Limite
12/11/2025	ana mercia lima dos santos	Concluído	18/11/2025
11/11/2025	ana mercia lima dos santos	Aberto	18/11/2025

